

แบ่งงวดงานก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๑ รายการ

วงเงิน ๙,๔๕๒,๗๑๓.๔๕ บาท ระยะเวลา ๑๘๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายใน  
ระยะเวลา ๕๐ วัน

งานโรงสูบน้ำ,อาคารโรงกรองและสูบน้ำจ่ายสารเคมี,งานฐานราก ค.ส.ล. วางถังตกตะกอน,งานฐาน ค.ส.ล.

วางถังตกตะกอน,งานถังพักน้ำใส (Transfer Tank) , งานถังเก็บน้ำใส ๑๕๐ ลบ.ม. , งานฐานรากหอดังสูงทรง

แชมเปญ

- งานทดสอบความสามารถรับน้ำหนักบรรทุกของดิน แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐาน โรงสูบน้ำดิบ แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐานราก +คานคอดิน อาคารโรงกรองและสูบน้ำจ่ายสารเคมี แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตฐาน วางถังตกตะกอน แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม+หล่อคอนกรีต.ฐานราก +พื้น ถังพักน้ำใส แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม+หล่อคอนกรีตฐานราก +เสา+พื้น ถังน้ำใส ๑๕๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ
- งานตอกเสาเข็ม+หล่อคอนกรีตฐานราก หอดังสูงทรงแชมเปญ แล้วเสร็จ
- นำวัสดุงวดที่ ๒ เข้ามาวางหน้างาน ๒๐%

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทหกแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ  
ภายในระยะเวลา ๕๐ วัน

งานโรงสูบน้ำ,อาคารโรงกรองและสูบน้ำจ่ายสารเคมี,งานถังพักน้ำใส (Transfer Tank) , ถังกรองคาร์บอน (Fully

Automatic) , งานถังเก็บน้ำใส ๑๕๐ ลบ.ม.

- งานโครงเหล็กคลุมบ่อบำบัด โรงสูบน้ำดิบ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานหล่อคอนกรีต. เสา+พื้น อาคารโรงกรองและสูบน้ำจ่ายสารเคมี แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงหลังคา อาคารโรงกรองและสูบน้ำจ่ายสารเคมี แล้วเสร็จ
- งานหล่อคอนกรีตผนัง ถังพักน้ำใส แล้วเสร็จ
- งานกล่อง ค.ส.ล. ติดตั้งวาล์วระบายน้ำทิ้ง ถังพักน้ำใส แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งถังกรองคาร์บอน (Fully Automatic) แล้วเสร็จ รอเชื่อมต่อระบบ
- งานหล่อคอนกรีต.ผนัง+คาน+พื้นS (ถังเก็บน้ำใส ๑๕๐ ลบ.ม.) แล้วเสร็จ
- นำวัสดุงวดที่ ๓ เข้ามาวางหน้างาน ๒๐%

..... ประธานกรรมการ ..... กรรมการ ..... กรรมการ

..... กรรมการ ..... กรรมการและเลขานุการ



งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา ๕๐ วัน

อาคารโรงกรองและสูบน้ำจ่ายสารเคมี (งานสถาปัตยกรรม)

- งานมุงหลังคาพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- งานพื้นซีเมนต์ขัดมันเรียบ แล้วเสร็จ
- งานผนัง + งานฝ้าเพดาน ทั้งหมด พร้อมทาสี แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง ทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานถังตกตะกอนแบบ Solid Contact Clarifier

- งานติดตั้งถังตกตะกอนแบบ Solid Contact Clarifier แล้วเสร็จ ๘๕% (ยกเข้าติดตั้ง ณ ตำแหน่งติดตั้งหน้างานไม่รวมงานเดินเชื่อมระบบ เก็บรายละเอียดสีและอื่นๆ)

งานถังพักน้ำใส (Transfer Tank)

- งานบันไดขึ้น-ลง แล้วเสร็จ
- งานพื้นฉาบผิวด้วยซีเมนต์กันซึม แล้วเสร็จ
- งานผนัง ทั้งหมด พร้อมทาสี แล้วเสร็จ

ถังกรองแอนทราไซท์ (Fully Automatic)

- งานถังกรองแอนทราไซท์ (Fully Automatic) แล้วเสร็จ

งานถังเก็บน้ำใส ๑๕๐ ลบ.ม.

- งานพื้นฉาบผิวด้วยซีเมนต์กันซึม แล้วเสร็จ
- งานผนัง ทั้งหมด พร้อมทาสี แล้วเสร็จ
- งานฝาปิดช่องคองลงและท่อระบายอากาศ แล้วเสร็จ

งวดที่ ๔ (งวดงานสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๔๕๒,๗๑๓.๔๕ บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา ๓๐ วัน

- งานติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๕๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งปั๊มสูบน้ำดิบ PM๐๑, PM๐๒ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบจ่ายสารเคมี ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งปั๊มสูบน้ำกรอง PM๐๓, PM๐๔ พร้อมระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบจ่ายน้ำใส PM๐๕, PM๐๖ พร้อมระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานท่อและอุปกรณ์เชื่อมภายในระบบผลิตน้ำประปาทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานเดินเมนไฟฟ้าเข้าอาคาร แล้วเสร็จ
- งานทดสอบระบบ ทั้งหมด ให้ใช้งานได้ดี
- งานครุภัณฑ์ ทั้งหมด
- งานอื่นๆ ส่วนที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ รายการ พร้อมทั้งเก็บวัสดุเหลือใช้ออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย สะอาดและพร้อมใช้งานทันทีตามที่กำหนด

..... ประธานกรรมการ ..... กรรมการ ..... กรรมการ  
..... กรรมการ ..... กรรมการและเลขานุการ

